



Obra  
AMPLIAÇÃO E REFORMA ESCOLA EDMUNO ESTRASBURGUER

Bancos  
SINAPI - 04/2022 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
26,61%

Encargos Sociais  
Desonerado: Horista:  
85,03% Mensalista: 47,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 254.118,34	5,00% 38.117,75	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	8,00% 20.329,47	5,00% 12.705,92
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 111.288,23	50,00% 55.644,12	50,00% 55.644,12										
3	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E RAMPA	100,00% 128.444,97			50,00% 64.222,49	50,00% 64.222,49								
4	INFRAESTRUTURA	100,00% 200.315,95			50,00% 100.157,98	50,00% 100.157,98								
5	SUPRAESTRUTURA	100,00% 280.540,84					50,00% 140.270,42	30,00% 84.162,25	20,00% 56.108,17					
6	ALVENARIA	100,00% 109.100,73					100,00% 109.100,73							
7	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 127.440,93							100,00% 127.440,93					
8	REVESTIMENTOS	100,00% 106.347,32							50,00% 53.173,66	30,00% 31.902,86	20,00% 20.370,90	20,00% 20.370,90		
9	PINTURAS	100,00% 139.449,52							30,00% 41.834,66	30,00% 41.834,66	20,00% 27.889,90	20,00% 27.889,90		
10	INSTALACOES HIDRAULICAS	100,00% 95.462,57					50,00% 47.731,29		30,00% 28.638,77			20,00% 19.092,51		
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	100,00% 94.589,39							30,00% 28.376,82	20,00% 18.917,88	50,00% 47.294,70			
12	CALHAS E ALGEROZAS	100,00% 20.191,02								100,00% 20.191,02				
13	ESQUADRIAS	100,00% 247.618,19									30,00% 74.285,46	30,00% 74.285,46	40,00% 99.047,28	
14	LOUÇAS E METAIS	100,00% 12.796,43									100,00% 12.796,43			
15	SOLEIRA	100,00% 1.187,26								100,00% 1.187,26				
16	COBERTURA	100,00% 93.295,33							100,00% 93.295,33					
17	PPCI	100,00% 16.949,33								30,00% 5.084,80	30,00% 5.084,80	20,00% 3.389,87	20,00% 3.389,87	
18	REFORMA	100,00% 29.042,49									33,00% 9.584,02	33,00% 9.584,02	34,00% 9.874,45	
20.1	MURO CONTENÇÃO	100,00% 15.864,57		100,00% 15.864,57										
20.2	VIGAS FUNDAÇÃO , PILARES, VIGAS, TIRANTES E BLOCOS	100,00% 45.759,27		100,00% 45.759,27										
21	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 8.711,56												100,00% 8.711,56
Porcentagem			4,38%	6,43%	8,64%	8,64%	14,84%	4,89%	19,05%	7,52%	9,88%	7,23%	7,51%	1,0%
Custo			93.761,87	137.597,42	184.709,93	184.709,93	317.431,95	104.491,72	407.363,22	160.718,94	211.209,73	154.571,23	160.530,96	21.417,48
Porcentagem Acumulado			4,38%	10,82%	19,46%	28,09%	42,94%	47,82%	66,87%	74,39%	84,26%	91,49%	99,0%	100,0%
Custo Acumulado			93.761,86	231.359,28	416.069,21	600.779,14	918.211,09	1.022.702,81	1.430.066,03	1.590.784,97	1.801.994,70	1.956.565,93	2.117.096,89	2.138.514,37

ANDRE LUIS MADEIRA Sócio/CEO/Proprietário