



Obra
PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF MARCOS SILVANO CONFORME
PROJETO DE PPCI.

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
26,44%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	100,00% 1.880.93		50,00% 940.47	50,00% 940.47
2	EXTINTORES DE INCENDIO	100,00% 2.954.60			100,00% 2.954.60
3	SAIDA DE EMERGENCIA	100,00% 36.638.62	50,00% 18.319.31	30,00% 10.991.59	20,00% 7.327.72
4	ALARME DE INCENDIO	100,00% 8.860.55	40,00% 3.544.22	30,00% 2.658.17	30,00% 2.658.17
5	HIDRANTE	100,00% 69.446.49	30,00% 20.833.95	40,00% 27.778.60	30,00% 20.833.95
6	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	100,00% 6.347.95		50,00% 3.173.98	50,00% 3.173.98
7	TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS	100,00% 8.471.91	20,00% 1.694.38	20,00% 1.694.38	60,00% 5.083.15
8	CENTRAL DE GLP	100,00% 7.034.58	40,00% 2.813.83	60,00% 4.220.75	
Porcentagem			33,33%	36,33%	30,34%
Custo			47.205,69	51.457,92	42.972,02
Porcentagem Acumulado			33,33%	69,66%	100,0%
Custo Acumulado			47.205,69	98.663,60	141.635,63

ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário