

CRONOGRAMA

OBRA: CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA REFORMA														Referência SINAPI abr/25	BDI 1 (%)		26,89		
LOCAL: Avenida dos Estados, nº 1.080 Centro Campo Bom/RS															BDI 2 (%)		26,31		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI		QUINZENA 01		QUINZENA 02		QUINZENA 03		QUINZENA 04						TOTAL (%)	TOTAL (R\$)		
1	MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS	R\$	4.156,58	100,0%	R\$	4.156,58		R\$	-		R\$	-				100%	R\$	4.156,58	
2	REMOÇÃO DE REBOCO NA PAREDE EXTERNA NORTE	R\$	27.108,78	50,0%	R\$	13.554,39	50,0%	R\$	13.554,39		R\$	-		R\$	-		100%	R\$	27.108,78
3	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO - CINEMA	R\$	14.420,78		R\$	-	100,0%	R\$	14.420,78		R\$	-		R\$	-		100%	R\$	14.420,78
4	TEATRO PAVIMENTO SUBSOLO	R\$	21.648,50		R\$	-	50,0%	R\$	10.824,25	50,0%	R\$	10.824,25		R\$	-		100%	R\$	21.648,50
5	TEATRO 1º E 2º PAVIMENTOS	R\$	1.315,86		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	1.315,86		100%	R\$	1.315,86
6	TEATRO CAMARINS	R\$	6.347,89		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	6.347,89		100%	R\$	6.347,89
7	TEATRO CAIXAS D'ÁGUA	R\$	7.223,55		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	7.223,55		100%	R\$	7.223,55
8	TEATRO READEQUAÇÃO DO GRADIL METÁLICO EXISTENTE	R\$	2.611,14		R\$	-	100,0%	R\$	2.611,14		R\$	-		R\$	-		100%	R\$	2.611,14
9	TEATRO ALETAS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	R\$	13.821,16		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	13.821,16		R\$	-		100%	R\$	13.821,16
10	CINEMA SUBSOLO	R\$	192,05		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	192,05		R\$	-		100%	R\$	192,05
11	CINEMA PAVIMENTO TÉRREO	R\$	13.506,94		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	13.506,94		R\$	-		100%	R\$	13.506,94
12	CINEMA 1º PAVIMENTO	R\$	3.032,76		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	3.032,76		R\$	-		100%	R\$	3.032,76
13	CINEMA 2º PAVIMENTO	R\$	2.819,70		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	2.819,70		R\$	-		100%	R\$	2.819,70
14	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	R\$	202,30		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100,0%	R\$	202,30		100%	R\$	202,30
TOTAL		R\$	118.407,99	14,96%	R\$	17.710,97	34,97%	R\$	41.410,56	37,33%	R\$	44.196,86	12,74%	R\$	15.089,60		100,00%	R\$	118.407,99
TOTAL ACUMULADO				14,96%	R\$	17.710,97	49,93%	R\$	59.121,53	87,26%	R\$	103.318,39	100,00%	R\$	118.407,99				

Profissional:

William Mateus Muller
CREA/RS RS212796