

CRONOGRAMA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO FARMÁCIA DE MEDIMENTOS ESPECIAIS E FARMÁCIA MUNICIPAL											Referência SINAPI mai/26	BDI 1 (%) 24,98						
LOCAL: Av. Independência 800																		
ITEM		VALOR TOTAL C/ BDI		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)					
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$	77.182,20	70%	R\$	54.027,54	10%	R\$	7.718,22	10%	R\$	7.718,21	100%	R\$	77.182,19			
2	ESTRUTURA	R\$	57.735,86	20%	R\$	11.547,17	50%	R\$	28.867,93	30%	R\$	17.320,76	0%	R\$	-	100%	R\$	57.735,86
3	COBERTURA	R\$	37.823,98		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	37.823,98		R\$	-	100%	R\$	37.823,98
4	REVESTIMENTOS	R\$	78.578,41		R\$	-	20%	R\$	15.715,68	50%	R\$	39.289,21	30%	R\$	23.573,52	100%	R\$	78.578,41
5	ABERTURAS	R\$	14.340,62		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	14.340,62	100%	R\$	14.340,62
6	PINTURA	R\$	13.665,37		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	13.665,37	100%	R\$	13.665,37
7	INSTALAÇÕES E APARELHOS	R\$	24.034,22	30%	R\$	7.210,27	30%	R\$	7.210,27	30%	R\$	7.210,27	10%	R\$	2.403,42	100%	R\$	24.034,23
8	COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA	R\$	1.716,74		R\$	-		R\$	-		R\$	-	100%	R\$	1.716,74	100%	R\$	1.716,74
TOTAL		R\$	305.077,40	23,86%	R\$	72.784,98	19,51%	R\$	59.512,10	35,85%	R\$	109.362,44	20,79%	R\$	63.417,88	100%	R\$	305.077,40
TOTAL ACUMULADO				23,86%	R\$	72.784,98	43,37%	R\$	132.297,08	79,21%	R\$	241.659,52	100,00%	R\$	305.077,40			

Profissional:

CAMILA SANDER KLEIN
ARQUITETA A102177-0