

Obra
DRENAGEM RUA SANTA MARIA

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 09/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
26,02%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		313.645.15	62.729.03	62.729.03	62.729.03	62.729.03	62.729.03
2	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00%	70,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%
		43.645.86	30.552.10	2.182.29	2.182.29	2.182.29	6.546.88
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	100,00%	65,00%	30,00%	5,00%		
		119.995.24	77.996.91	35.998.57	5.999.76		
4	DRENAGEM PLUVIAL	100,00%	25,00%	30,00%	20,00%	20,00%	5,00%
		2.400.527.61	600.131.90	720.158.28	480.105.52	480.105.52	120.026.38
5	PAVIMENTAÇÃO PISTA	100,00%			25,00%	25,00%	50,00%
		1.466.138.70			366.534.68	366.534.68	733.069.35
6	MEIO-FIOS, PASSEIOS E CANTEIROS	100,00%			20,00%	20,00%	60,00%
		150.074.23			30.014.85	30.014.85	90.044.54
7	SINALIZAÇÃO	100,00%					100,00%
		39.180.36					39.180.36
Porcentagem			17,02%	18,11%	20,9%	20,77%	23,2%
Custo			771.409,94	821.068,17	947.566,12	941.566,36	1.051.596,53
Porcentagem Acumulado			17,02%	35,13%	56,03%	76,8%	100,0%
Custo Acumulado			771.409,94	1.592.478,11	2.540.044,23	3.481.610,59	4.533.207,15

William Mateus Muller
Engenheiro Civil
CREA RS 212.796