

CRONOGRAMA

OBRA: Reforma dos Alojamentos da Brigada Militar de Campo Bom										Referência SINAPI jun/24	BDI 1 (%) 26,32	
LOCAL: Av. São Leopoldo, 771											BDI 2 (%) 0,00	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.391,06	100%	R\$ 1.391,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.391,06
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 10.511,25	100%	R\$ 10.511,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 10.511,25
3	ALVENARIAS, REFORÇOS E REBOCOS	R\$ 12.293,95	50%	R\$ 6.146,98	50%	R\$ 6.146,97		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 12.293,95
4	ESQUADRIAS	R\$ 45.544,74		R\$ -	10%	R\$ 4.554,47	70%	R\$ 31.881,32	20%	R\$ 9.108,95	100%	R\$ 45.544,74
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 24.001,94	25%	R\$ 6.000,49	50%	R\$ 12.000,96	25%	R\$ 6.000,49		R\$ -	100%	R\$ 24.001,94
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 14.324,78		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 14.324,78	100%	R\$ 14.324,78
7	REVESTIMENTOS	R\$ 48.374,65		R\$ -	50%	R\$ 24.187,33	50%	R\$ 24.187,32		R\$ -	100%	R\$ 48.374,65
8	LOUÇAS, METAIS E EQUIPAMENTOS	R\$ 18.119,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.119,43	100%	R\$ 18.119,43
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.819,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.819,69	100%	R\$ 1.819,69
TOTAL		R\$ 176.381,49	13,64%	R\$ 24.049,78	26,58%	R\$ 46.889,73	35,19%	R\$ 62.069,13	25%	R\$ 43.372,85	100%	R\$ 176.381,49
TOTAL ACUMULADO			13,64%	R\$ 24.049,78	40,22%	R\$ 70.939,51	75,41%	R\$ 133.008,64	100%	R\$ 176.381,49		

Profissional:

Marcelo Ruaro Petzinger
CREA/RS 229269