

Município de Campo Bom						
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil						
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos						
1 - OBJETO: Fornecimento de material, mão de obra, equipamentos e responsabilidade técnica na implantação de drenagem pluvial, terraplanagem, pavimentação com blocos de concreto e capeamento asfáltico em diversas ruas do município de Campo Bom						
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO					
LOCAL:	RUA NICOLAU ANTONIO MITMANN					
TRECHO:	INTERMEDIÁRIO					
ÁREA (m²):	1.179,92					
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VALOR	R\$ 4.914,41	R\$ 4.914,41	R\$ 6.552,55	R\$ 16.381,37
		PERCENTUAL	30%	30%	40%	100%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	R\$ 1.270,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270,45
		PERCENTUAL	100%			100%
3	TERRAPLANAGEM	VALOR	R\$ 99.043,68	R\$ 99.043,68	R\$ -	R\$ 198.087,36
		PERCENTUAL	50%	50%		100%
4	DRENAGEM	VALOR	R\$ 157.156,96	R\$ 67.352,98	R\$ -	R\$ 224.509,94
		PERCENTUAL	70%	30%		100%
5	PAVIMENTAÇÃO	VALOR	R\$ -	R\$ 80.322,65	R\$ 80.322,65	R\$ 160.645,29
		PERCENTUAL		50%	50%	100%
6	SINALIZAÇÃO	VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ 462,80	R\$ 462,80
		PERCENTUAL			100%	100%
7	(CONTROLE TECNOLÓGICO)	VALOR	R\$ 2.023,50	R\$ 2.023,50	R\$ 2.698,00	R\$ 6.745,00
		PERCENTUAL	30%	30%	40%	100%
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	VALOR	R\$ 14.844,07	R\$ 14.844,07	R\$ 29.688,14	R\$ 59.376,28
		PERCENTUAL	25%	25%	50%	100%
	TOTAL	VALOR	R\$ 279.253,07	R\$ 268.501,29	R\$ 119.724,13	R\$ 667.478,49
		PERCENTUAL	42%	40%	18%	100%