


<div><div></div><div>MARCONI SOUTO</div><div>ARQUITETURA HOSPITALAR</div></div>		HOSPITAL LAURO REUS															
EVENTO	TÍTULO DO EVENTO	RECURSO	%	MESES													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO													
1	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÕES DE TERRA		1,07%	50,00%	40,00%								10,00%				100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 65.580,53		R\$ 32.790,27	R\$ 26.232,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.558,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.580,53
2	CANTEIRO DE OBRAS		8,32%	15,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	15,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 511.357,45		R\$ 76.703,62	R\$ 51.135,75	R\$ 51.135,75	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 25.567,87	R\$ 51.135,75	R\$ 76.703,62	R\$ 511.357,45
3	INFRAESTRUTURA		0,92%		50,00%	50,00%											100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 56.763,04		R\$ -	R\$ 28.381,52	R\$ 28.381,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.763,04
4	SUPRAESTRUTURA		5,54%				30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 340.380,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 102.114,28	R\$ 102.114,28	R\$ 68.076,19	R\$ 68.076,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 340.380,93
5	VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS		11,44%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%					100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 703.444,96		R\$ -	R\$ -	R\$ 105.516,74	R\$ 105.516,74	R\$ 105.516,74	R\$ 105.516,74	R\$ 105.516,74	R\$ 105.516,74	R\$ 70.344,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 703.444,96
6	VEDAÇÕES HORIZONTAIS INTERNAS E EXTERNAS		5,17%						25,00%	25,00%			15,00%	10,00%			100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 317.738,12		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.434,53	R\$ 79.434,53	R\$ 79.434,53	R\$ 47.660,72	R\$ 31.773,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 317.738,12
7	REVESTIMENTO VEDAÇÕES VERTICAIS INTERNAS		3,35%								25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 205.759,46		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.439,87	R\$ 51.439,87	R\$ 51.439,87	R\$ 51.439,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.759,46
8	REVESTIMENTO VEDAÇÕES HORIZONTAIS		7,69%										30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 472.372,94		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.711,88	R\$ 141.711,88	R\$ 141.711,88	R\$ 47.237,29	R\$ 472.372,94
9	REVESTIMENTO VEDAÇÕES VERTICAIS EXTERNAS		4,12%									25,00%	30,00%	25,00%	20,00%		100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 253.398,08		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.349,52	R\$ 76.019,42	R\$ 63.349,52	R\$ 50.679,62	R\$ -	R\$ 253.398,08
10	ESQUADRIAS INTERNAS		7,57%							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 465.005,11		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116.251,28	R\$ 116.251,28	R\$ 116.251,28	R\$ 116.251,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 465.005,11
11	ESQUADRIAS EXTERNAS		4,75%										30,00%	25,00%	25,00%	20,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 292.113,87		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.634,16	R\$ 73.028,47	R\$ 73.028,47	R\$ 58.422,77	R\$ 292.113,87
12	BANCADAS		1,49%											15,00%	80,00%	5,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 91.669,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.750,39	R\$ 73.335,40	R\$ 4.583,46	R\$ 91.669,25
13	BATEMACAS		2,22%												95,00%	5,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 136.163,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.355,15	R\$ 6.808,17	R\$ 136.163,32
14	PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS/PAISAGISMO		0,50%											50,00%	50,00%		100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 30.972,27		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.486,14	R\$ 15.486,14	R\$ -	R\$ 30.972,27
15	HIDROSSANITÁRIO		6,49%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	25,00%	5,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 399.131,19		R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 19.956,56	R\$ 39.913,12	R\$ 39.913,12	R\$ 39.913,12	R\$ 99.782,80	R\$ 19.956,56	R\$ 399.131,19
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ CABEAMENTO ESTRUTURADO/ FIBRA ÓPTICA		24,22%	5,00%	10,00%							10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 1.488.828,26		R\$ 74.441,41	R\$ 148.882,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.882,83	R\$ 297.765,65	R\$ 297.765,65	R\$ 297.765,65	R\$ 74.441,41	R\$ 1.488.828,26
17	GASES MEDICINAIS		2,45%							20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 150.505,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.101,13	R\$ 22.575,84	R\$ 22.575,84	R\$ 22.575,84	R\$ 22.575,84	R\$ 30.101,13	R\$ -	R\$ 150.505,63
18	COBERTURA		2,66%							75,00%	25,00%						100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 163.699,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122.774,95	R\$ 40.924,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163.699,93
19	SERVIÇOS FINAIS		0,03%												50,00%	50,00%	100,00%
	VALOR DO ITEM	R\$ 1.796,03		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 898,02	R\$ 898,02	R\$ 1.796,03
		R\$ 6.146.680,37	100,0%														R\$ 6.146.680,37

Júnior Bernardo da Rosa

Júnior Bernardo da Rosa
CREA RS 209394