



Município de Campo Bom
Estado do Rio Grande do Sul – Brasil
Secretaria Municipal de Obras, Planejamento e Serviços Urbanos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 - OBJETO: Empreitada global com medições por custo unitário com fornecimento de material, equipamentos, mão de obra e responsabilidade técnica na pavimentação intertravada com blocos de concreto em diversas ruas do Lot Bem Viver 3, no município de Campo Bom.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
Item	Descrição dos Serviços	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		MES 05		MES 06		TOTAL	
		FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 2.190,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.190,54
2	TERRAPLENAGEM	20%	R\$ 37.664,04	20%	R\$ 37.664,04	20%	R\$ 37.664,04	20%	R\$ 37.664,04	20%	R\$ 37.664,04		R\$ -	100%	R\$ 188.320,19
3	DRENAGEM		R\$ -	25%	R\$ 33.387,77	25%	R\$ 33.387,77	25%	R\$ 33.387,77	25%	R\$ 33.387,77		R\$ -	100%	R\$ 133.551,06
4	PAVIMENTAÇÃO	10%	R\$ 95.049,49	20%	R\$ 190.098,98	20%	R\$ 190.098,98	20%	R\$ 190.098,98	20%	R\$ 190.098,98	10%	R\$ 95.049,49	100%	R\$ 950.494,88
5	PASSEIOS E CANTEIROS CENTRAIS		R\$ -		R\$ -	25%	R\$ 13.265,00	25%	R\$ 13.265,00	25%	R\$ 13.265,00	25%	R\$ 13.265,00	100%	R\$ 53.060,00
6	SINALIZAÇÃO		R\$ -	20%	R\$ 6.067,90	20%	R\$ 6.067,90	20%	R\$ 6.067,90	20%	R\$ 6.067,90	20%	R\$ 6.067,90	100%	R\$ 30.339,48
7	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ADM LOCAL	50%	R\$ 6.995,42		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 6.995,42	100%	R\$ 13.990,84
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES (acompanhamento de obra e elevatamento final de obra as built)	15%	R\$ 1.652,70	15%	R\$ 1.652,70	15%	R\$ 1.652,70	15%	R\$ 1.652,70	15%	R\$ 1.652,70	25%	R\$ 2.754,50	100%	R\$ 11.018,00
		10,38%	R\$ 143.552,19	19,44%	R\$ 268.871,38	20,40%	R\$ 282.136,38	20,40%	R\$ 282.136,38	20,40%	R\$ 282.136,38	8,98%	R\$ 124.132,30	100,00%	R\$ 1.382.964,99