



Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEF DUQUE DE CAIXAS
CONFORME PROJETO DE PPCI.

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

26,44%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 85,03%
Mensalista: 47,98%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	100,00% 2.927,28	30,00% 878,18	40,00% 1.170,91	30,00% 878,18
2	EXTINTORES DE INCENDIO	100,00% 6.177,80			100,00% 6.177,80
3	SAIDA DE EMERGENCIA	100,00% 82.909,15	30,00% 24.872,75	40,00% 33.163,66	30,00% 24.872,75
4	ALARME DE INCENDIO	100,00% 14.622,25	20,00% 2.924,45	50,00% 7.311,13	30,00% 4.386,68
5	HIDRANTE	100,00% 79.259,19	30,00% 23.777,76	40,00% 31.703,68	30,00% 23.777,76
6	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	100,00% 23.093,83		50,00% 11.546,92	50,00% 11.546,92
7	TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS	100,00% 8.471,91	30,00% 2.541,57	40,00% 3.388,76	30,00% 2.541,57
Porcentagem			25,29%	40,6%	34,11%
Custo			54.994,71	88.285,05	74.181,65
Porcentagem Acumulado			25,29%	65,89%	100,0%
Custo Acumulado			54.994,70	143.279,76	217.461,41

ANDRE LUIS MADEIRA
Sócio/CEO/Proprietário