

Obra

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DA EMEI ESTRELINHA AZUL CONFORME PROJETO DE PPCI.

Bancos

SINAPI - 06/2024 - Rio Grande do Sul

BDI

26,44%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 85,03%

Mensalista: 47,98%

Cronograma Físico e Financeiro					
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA	100,00%		50,00%	50,00%
		R\$ 1.023,70		R\$ 511,85	R\$ 511,85
2	EXTINTORES DE INCENDIO	100,00%			100,00%
		R\$ 1.611,76			R\$ 1.611,76
3	SAIDA DE EMERGENCIA	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		R\$ 28.202,63	R\$ 8.460,79	R\$ 11.281,05	R\$ 8.460,79
4	ALARME DE INCENDIO	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		R\$ 2.454,79	R\$ 490,96	R\$ 981,92	R\$ 981,92
5	HIDRANTE	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
		R\$ 51.244,51	R\$ 15.373,35	R\$ 20.497,80	R\$ 15.373,35
6	ILUMINACAO DE EMERGENCIA	100,00%		50,00%	50,00%
		R\$ 4.761,40		R\$ 2.380,70	R\$ 2.380,70
7	TRAINAMENTO/LAUDOS/PLACAS	100,00%	20,00%	40,00%	40,00%
		R\$ 5.965,54	R\$ 1.193,11	R\$ 2.386,22	R\$ 2.386,22
Porcentagem			26,79%	39,93%	33,28%
Custo		R\$	25.518,21	R\$ 38.039,54	R\$ 31.706,58
Porcentagem Acumulado			26,79%	66,72%	100,00%
Custo Acumulado		R\$	25.518,21	R\$ 63.557,75	R\$ 95.264,33

JJV CONSTRUÇÕES

CNPJ: 36.957.673/0001-81

JULIANO DINIZ CAMPOS

CRISTINA DA SILVA

CPF: 467.072.120-87

CREA RS 208.482