

CRONOGRAMA

OBRA: EMEF BORGES DE MEDEIROS														Referência SINAPI		
LOCAL: Av. São Leopoldo, 1565, Celeste, Campo Bom/RS														set/25		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 21.716,61	50%	R\$ 10.858,31	50%	R\$ 10.858,30		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 21.716,61
2	ESTRUTURA ESCADA DE INCÊNDIO E E	R\$ 365.194,41	20%	R\$ 73.038,88	20%	R\$ 73.038,88	20%	R\$ 73.038,88	20%	R\$ 73.038,88	20%	R\$ 73.038,89		R\$ -	100%	R\$ 365.194,41
3	ESTRUTURA METÁLICA PATAMAR	R\$ 3.433,48	100%	R\$ 3.433,48		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.433,48
4	PISOS E RODAPÉS	R\$ 80.794,86	40%	R\$ 32.317,94	30%	R\$ 24.238,46	30%	R\$ 24.238,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 80.794,86
5	PAREDES	R\$ 41.182,04	100%	R\$ 41.182,04		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 41.182,04
6	ESQUADRIAS	R\$ 207.153,69		R\$ -	20%	R\$ 41.430,74	50%	R\$ 103.576,85	30%	R\$ 62.146,10		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 207.153,69
7	GUARDA CORPO	R\$ 66.230,88		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 33.115,44	50%	R\$ 33.115,44		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 66.230,88
8	COBERTURA	R\$ 60.064,49		R\$ -	70%	R\$ 42.045,14	30%	R\$ 18.019,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 60.064,49
9	PINTURA	R\$ 178.004,20		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 89.002,10	50%	R\$ 89.002,10	100%	R\$ 178.004,20
10	LOUÇAS	R\$ 6.341,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 6.341,15	100%	R\$ 6.341,15
11	PLUVIAL	R\$ 51.411,18		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 51.411,18		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 51.411,18
12	PROJETO ELÉTRICO	R\$ 16.970,57		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 8.485,29	50%	R\$ 8.485,28	100%	R\$ 16.970,57
13	SPDA	R\$ 169.258,64		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20%	R\$ 33.851,73	30%	R\$ 50.777,59	50%	R\$ 84.629,32	100%	R\$ 169.258,64
14	SANITÁRIO	R\$ 29.137,98		R\$ -	100%	R\$ 29.137,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 29.137,98
15	PPCI	R\$ 165.444,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 82.722,23	50%	R\$ 82.722,23	100%	R\$ 165.444,46
16	LIMPEZA FINAL	R\$ 30.329,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 30.329,00	100%	R\$ 30.329,00
TOTAL		R\$ 1.492.667,64	10,77%	R\$ 160.830,65	14,79%	R\$ 220.749,50	16,88%	R\$ 251.988,98	17%	R\$ 253.563,33	20%	R\$ 304.026,10	20%	R\$ 301.509,08	100%	R\$ 1.492.667,64
TOTAL ACUMULADO			10,77%	R\$ 160.830,65	25,56%	R\$ 381.580,15	42,45%	R\$ 633.569,13	59%	R\$ 887.132,46	80%	R\$ 1.191.158,56	100%	R\$ 1.492.667,64		

Profissional: Larissa Secchi Da Campo
CAU A167737-3