

CRONOGRAMA

OBRA: EMEI Claudy Schaefer												Referência SINAPI			
LOCAL: R. Ervino Braun, 50 - Morada do Sol, Campo Bom - RS, 93700-000												jun/26			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.073,68	20%	R\$ 3.014,74	20%	R\$ 3.014,74	20%	R\$ 3.014,74	20%	R\$ 3.014,74	20%	R\$ 3.014,74	100%	R\$ 15.073,70	
2	SALAS DE AULA	R\$ 18.434,42	25%	R\$ 4.608,61	50%	R\$ 9.217,21	25%	R\$ 4.608,61		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 18.434,42	
3	REFEITÓRIO E CIRCULAÇÃO	R\$ 13.072,79	25%	R\$ 3.268,20	50%	R\$ 6.536,40	25%	R\$ 3.268,20		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 13.072,79	
4	BANHEIROS	R\$ 24.925,65		R\$ -	50%	R\$ 12.462,83	50%	R\$ 12.462,83		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 24.925,66	
5	ESQUADRIAS	R\$ 22.039,03		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 22.039,03		R\$ -	100%	R\$ 22.039,03	
6	PAREDES EM DRYALL E REVESTIMENTO	R\$ 2.805,37	100%	R\$ 2.805,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 2.805,37	
7	PINTURAS	R\$ 23.381,49		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 23.381,49	100%	R\$ 23.381,49	
8	COBERTURAS	R\$ 9.788,06		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 4.894,03	50%	R\$ 4.894,03		R\$ -	100%	R\$ 9.788,06	
9	FECHAMENTO DO RESERVATÓRIO	R\$ 10.468,92	50%	R\$ 5.234,46	50%	R\$ 5.234,46		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 10.468,91	
10	IMPLEMENTAÇÃO DEPÓSITO	R\$ 15.246,52		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50%	R\$ 7.623,26	50%	R\$ 7.623,26	100%	R\$ 15.246,51	
11	MURO DE DIVISA – FUNDOS 30 METROS X 3,0 METROS DE ALTURA	R\$ 74.937,77		R\$ -	10%	R\$ 7.493,78	25%	R\$ 18.734,44	40%	R\$ 29.975,11	25%	R\$ 18.734,44	100%	R\$ 74.937,76	
12	MURO DE DIVISA – LATERAL 40 METROS X 2,5 METROS DE ALTURA	R\$ 94.356,96		R\$ -	20%	R\$ 18.871,39	20%	R\$ 18.871,39	20%	R\$ 18.871,39	40%	R\$ 37.742,78	100%	R\$ 94.356,94	
13	MURETA DE CONTENÇÃO DE TERRA – PRACINHA E LATERAL – 70 METROS 0.40 METROS DE ALTURA	R\$ 59.281,81		R\$ -	20%	R\$ 11.856,36	20%	R\$ 11.856,36	20%	R\$ 11.856,36	40%	R\$ 23.712,72	100%	R\$ 59.281,79	
14	LIMPEZA FINAL	R\$ 1.276,80		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.276,80	100%	R\$ 1.276,80	
TOTAL		R\$ 385.089,27	4,92%	R\$ 18.931,38	19,39%	R\$ 74.687,17	20,18%	R\$ 77.710,60	26%	R\$ 98.273,92	30%	R\$ 115.486,23	100%	R\$ 385.089,23	
TOTAL ACUMULADO			4,92%	R\$ 18.931,38	24,31%	R\$ 93.618,55	44,49%	R\$ 171.329,15	70%	R\$ 269.603,07	100%	R\$ 385.089,30			

Profissional: Jonathan Peres Abreu
CREA: RS263841