



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PINTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL

LOCAL: RUA ALVORADA Nº 395 - LOTEAMENTO DONA AUGUSTA. CAMPO BOM / RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% TOTAL	MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2		
				% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% A EXECUTAR	% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% A EXECUTAR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.995,92	100%	60,00%	R\$ 17.397,55	40,00%	40,00%	R\$ 11.598,37	0,00%
2	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	R\$ 11.159,50	100%	80,00%	R\$ 8.927,60	20,00%	20,00%	R\$ 2.231,90	0,00%
3	BASE E PROTEÇÕES	R\$ 18.664,81	100%	80,00%	R\$ 14.931,85	20,00%	20,00%	R\$ 3.732,96	0,00%
4	REPINTURAS	R\$ 55.525,78	100%	30,00%	R\$ 16.657,73	70,00%	70,00%	R\$ 38.868,04	0,00%
5	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	R\$ 8.652,14	100%	30,00%	R\$ 2.595,64	70,00%	70,00%	R\$ 6.056,50	0,00%
TOTAL		R\$ 122.998,16	100%	49,20%	R\$ 60.510,38	50,80%	50,80%	R\$ 62.487,78	0,00%
ACUMULADO				49,20%	R\$ 60.510,38	50,80%	100,00%	R\$ 122.998,16	0,00%