



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PINTURA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL – EMEF

LOCAL: RUA IDALINO JOÃO MARTIN, 1458 - JARDIM DO SOL. CAMPO BOM / RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% TOTAL	MEDIÇÃO 1			MEDIÇÃO 2		
				% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% A EXECUTAR	% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% A EXECUTAR
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 30.314,11	100%	60,00%	R\$ 18.188,46	40,00%	40,00%	R\$ 12.125,64	0,00%
2	TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	R\$ 17.057,02	100%	80,00%	R\$ 13.645,62	20,00%	20,00%	R\$ 3.411,40	0,00%
3	BASE E PROTEÇÕES	R\$ 46.023,66	100%	80,00%	R\$ 36.818,92	20,00%	20,00%	R\$ 9.204,73	0,00%
4	REPINTURAS	R\$ 119.364,99	100%	30,00%	R\$ 35.809,50	70,00%	70,00%	R\$ 83.555,49	0,00%
5	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA	R\$ 14.595,65	100%	30,00%	R\$ 4.378,70	70,00%	70,00%	R\$ 10.216,96	0,00%
TOTAL		R\$ 227.355,43	100%	47,87%	R\$ 108.841,20	52,13%	52,13%	R\$ 118.514,23	0,00%
ACUMULADO				47,87%	R\$ 108.841,20	52,13%	100,00%	R\$ 227.355,43	0,00%