



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ/MF nº 36.957.673/0001-81, com sede na cidade de Dois Irmãos/RS, Rua Canoas, nº 929, bairro União, CEP 93.950-000, foi contratada pelo MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/RS, com sede na cidade de Dois Irmãos, Rua Berlim, nº 240, Bairro Centro, CEP 93950-000, inscrita no CNPJ nº 88.254.891/0001-53, para a realização dos serviços relacionados abaixo:

- **Contrato nº: 289/2022**
- **Objeto do contrato:** Execução de empreitada global incluindo o fornecimento de material e serviços para execução da reforma na **EMEF PAULO ARANDT**.
- **Empresa contratada:** JULIANO DINIZ CAMPOS CONSTRUÇÕES, CNPJ/MF nº 36.957.673/0001-81, com sede na cidade de Dois Irmãos/RS, Rua Canoas, nº 929, Bairro União, CEP 93950-000.
- **Contratante/Proprietário:** MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS/RS, com sede na cidade de Dois Irmãos, Rua Berlim, nº 240, Bairro Centro, CEP 93950-000, inscrita no CNPJ nº 88.254.891/0001-53, Fone (51) 3564-8806
- **Endereço da Obra:** R. Tocantins, 875 - Parque São João, CEP: 93950-000 - Dois Irmãos - RS
- **ART:** 12316229
- **Responsável Técnico:** Engenheira Civil Cristina da Silva, CREA nº RS 208482.
- **Período de participação nos serviços:** 08/11/2022 a 08/02/2023
- **Valor do contrato:** R\$ 116.009,29

Atividades executadas sob a sua responsabilidade técnica


Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.
1			SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	50,00
1.2	94449	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHADO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO	m²	4,00





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE

1.3	97330	SINAPI	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00
1.4	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	18,00
1.7	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00
1.8	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
1.9	97064	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	18,00
1.10	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0,80
1.11	96486	SINAPI	FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	12,00
1.12	96122	SINAPI	ACABAMENTOS PARA FORRO (ESPELHO DE BEIRAL EM MADEIRA). AF_05/2017	M	17,00
1.13	007 - EQUKC	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA TELHADO - SENGE/RS	UN	1,00
1.14	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	349,50
2			PAVIMENTAÇÃO		
2.1	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	0,50
2.2	87767	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	5,00
2.3	101091	SINAPI	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS. AF_05/2020	m²	5,00
3			REVESTIMENTOS		
3.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	10,00
3.2	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	10,00
3.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	10,00
4			PINTURA		





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE

4.1	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	81,50
4.2	98397	SINAPI	PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018	m²	71,50
4.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	440,00
4.4	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	336,48
4.5	102220	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	6,50
5			ESTRUTURA METÁLICA E COMPLEMENTARES		
5.1	100060	SBC	ESTRUTURA TRELICA EM AÇO PREPINTADO PARA COBERTURA(9,878kg/m2)	m²	194,00
5.2	007 - EQUJQ	Próprio	CHUMBADOR PARABOLT PBA 3/8 X 3.3/4 9,5cm C/ PORCA	UN	100,00
5.3	071071	SBC	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 65 MM - 2.1/2"	M	48,00
5.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	1,50
5.5	103073	SINAPI	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 30 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	m²	6,00
5.6	007 - EQUIV	Próprio	CALÇO TRAPEZOIDAL PARA TELHA TP40	UN	800,00
5.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	70,00
5.8	100326	SBC	ALGEROZ/BOCAL PARA BEIRAL CHAPA GALVANIZADA #22	UN	7,00
5.9	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,00
5.10	100005	SBC	TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS (ALGEROZ) 75mm	M	24,00
5.11	053256	SBC	TUBO DE QUEDA PVC 100mm	M	24,00
6			TELHAS		
6.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	95,00
6.2	007 - EQUJZ	Próprio	TELHA EM POLICARBONATO CRISTAL - TP40- ESPESSURA 0,5MM	M²	99,00
7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		

pe



A autenticidade deste registro pode ser confirmada no site
Atestado registrado do Crea-RS, link Cidadão, Consultas, Atestado Registrado.
Informe o nº do selo de segurança ao lado ou pelo QR Code
presente ao final deste documento.



Selo de segurança nº 223134



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E SUSTENTABILIDADE

7.1	97607	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	20,00
7.2	97597	SINAPI	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	4,00
7.4	91981	SINAPI	INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	3,00
7.5	91862	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75,00
7.6	91927	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	225,00
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	111422	SBC	GUARDA-CORPO PARA ESCADA TUBO GALVANIZADO DIN 2440 2"	M	1,30
8.2	200063	SBC	CORRIMAÓ TUBO FERRO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	M	5,50
8.3	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²	101,40
8.4	97947	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020	UN	4,00
8.5	007 - EQUJS	Próprio	REMOÇÃO DE ENTULHO - CARGA DE 4M³	UN	1,00

Dois Irmãos, 21 de Julho de 2023.

Eduardo Ribas
Engenheiro Civil – CREA/RS 77.563



Atenção:

A autenticidade deste registro pode ser confirmada:

- a) pelo QR Code abaixo;
- b) ou no site do Crea-RS, link Sociedade, Consultas, Atestado Registrado, informando o nº do selo de segurança;
- c) ou ainda clicando no link abaixo:

<https://servicos.crea-rs.org.br/ServicosPrd/servlet/com.servicos.srv.wbpsrvatestadocatres>

Este atestado registrado pelo Crea-RS é válido se acompanhado da respectiva “CAT com registro de atestado”. Verificar na CAT a numeração do(s) selo(s) de segurança.

QR Code:

Para visualizar o arquivo, utilize um app leitor de QR Code no seu smartphone.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

Página. 1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2039333

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea-RS, o Acervo Técnico do profissional **CRISTINA DA SILVA** referente às Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs, abaixo discriminadas:

Profissional **CRISTINA DA SILVA**

Registro: **RS208482**

RNP: 2213944318

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

1 / 1 -----

Número de ART: **12717541** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 10/08/2023 Baixada em: 08/02/2023

Forma de Registro: Participação técnica: Individual/Principal

Empresa Contratada: JULIANO DINIZ CAMPOS CONTRUÇÕES

Contratante: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS

CPF/CNPJ: 88254891000153

Rua: Rua BERLIM

Nº: 240

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Dois Irmãos

UF: RS

CEP: 93950000

Contrato:

Celebrado em:

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 166.009,29

Tipo de Contratante:

Ação Institucional:

Observação:

Endereço da obra/Serviço: RUA TOCANTINS

Nº: 875

Complemento: EMEF PAULO ARANDT

Bairro: PARQUE SÃO JOÃO

Cidade: DOIS IRMÃOS

UF: RS

CEP: 93950000

Data de Início: 08/11/2022 Conclusão efetiva: 08/02/2023

Finalidade: PÚBLICO

Coordenadas Geográficas:

Código:

MPOG:

Proprietário: MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS

CPF/CNPJ: 88254891000153

Atividade Técnica:

Descrição da Obra/Serviço:

Quant:

Und:

0 - EXECUÇÃO

REFORMA

1 - EXECUÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

5,00

m²

2 - EXECUÇÃO

PINTURA EM ALVENARIA

440,00

m²

3 - EXECUÇÃO

PINTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

336,48

m²

4 - EXECUÇÃO

ESTRUTURA DE EDIFICAÇÕES - METÁLICA

194,00

m²

5 - EXECUÇÃO

RADIER, E=30CM, FCK=30MPA

6,00

m²

6 - EXECUÇÃO

TELHAMENTO

95,00

m²

7 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÕES - ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO (1000 V)

1,00

m²

8 - EXECUÇÃO

INSTALAÇÃO PLUVIAL

1,00

m²

9 - PROJETO E EXECUÇÃO

ESTRUTURAL DE FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE TELHADO

1,00

Un

10 - EXECUÇÃO

FORRO DE PVC

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

CONTRATO Nº 289 - TP Nº 28/2022

Observações

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-RS sob número: 2023177771, está registrado com as CAT's número(s):

2039333

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 223132 a 223135 o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2039333

28 de Setembro de 2023 Hora: 10:43:31

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-RS (www.crea-rs.org.br), em Acesso Rápido - Consulta a autenticidade de uma CAT emitida pelo Crea-RS (caminho atualizado em janeiro de 2020). Informe o nº desta CAT para abertura do documento no formato PDF.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

CREA - RS

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2039333
ATIVIDADE CONCLUÍDA

Página. 2

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o profissional estiver vinculado à essa pessoa jurídica.

A CAT perderá a validade no caso de substituição ou anulação de alguma ART nela constante.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo o território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul

Rua: São Luís, 77, Porto Alegre, RS, CEP 90620-170 - www.crea-rs.org.br



CREA-RS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Rio Grande do Sul