

## COMPROVAÇÃO DE LICITANTE E ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

### CEO Nº 005/2025 – SMS

A Prefeitura Municipal de Gravataí, inscrita no CNPJ 87.890.992/0001-58, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS, com sede na Avenida Itacolomi, nº 3600, Parque Residencial São Vicente, CEP 94.150-340, Gravataí/RS, atesta – para os devidos fins – que foi firmado o **Contrato de Empreitada de Obra Nº 005/2025 (PE Nº 069/2025)**, com ordem de início em **20/05/2025** e com recebimento em **15/10/2025**, com a empresa **OLGUINS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **58.382.534/0001-00**, com sede na Rua Sahydi Abrahao, nº 125 – sala 204, Centro, Tramandaí/RS, para execução do objeto **“Serviços de Reforma do Pátio Externo e Interno do CAPS I”** localizada no endereço **Avenida Itacolomi, nº 3600, Parque Residencial São Vicente- Gravataí – RS** e valor do contrato após aditivo de **R\$ 65.584,25**

**Responsável Técnico:** Fábio Leite Olguns

**Título:** Engenheiro Civil

**RNP:** 2222375258

**CREA Nº** RS 266478

**ART Nº** 13797720

Segue abaixo o quantitativo executado no contrato de empreitada de obra:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.
<b>1.</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>		
1.1	ARQUITETO DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	15,00
<b>2.</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
2.1	EXECUÇÃO DE VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 30 MPA - CONFORME PROJETO	M3	1,03
2.2	RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS	M	7,90
<b>3.</b>	<b>COBERTURAS</b>		
3.1	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	11,22
3.2	PINTURA DE PERGOLADO DE MADEIRA - LIXAMENTO DE MADEIRA, APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E PINTURA TINTA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR CASTANHO, 3 DEMÃOS	M2	11,22
<b>4.</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
4.1	MURO DE VIDRO TEMPERADO H=2,00M, E=10MM, FIXADO EM PERFIL U COM PORTA DE ABRIR, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA CONFORME PROJETO	M	23,26
4.2	ESQUADRIA FIXA DE VIDRO TEMPERADO H=0,35M, E=10MM, FIXADO EM PERFIL U, INCLUSIVE ESTRUTURA E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA CONFORME PROJETO	M	4,56
4.3	ADESIVO JATEADO PARA APLICAÇÃO EM VIDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	23,03
<b>5.</b>	<b>IMPLANTAÇÃO</b>		
5.1	PISO EMBORRACHADO PARA PLAYGROUD, TIPO OSSINHO (250X150X20)MM. NAS CORES DEFINIDAS EM PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	59,83
5.2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	12,45



5.3	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	4,06
5.5	BANCO PRÉFABRICADO DE CONCRETO COM ENCOSTO, DIMENSÕES 1,50X0,50X0,05M INSTALADO	UN.	2,00
5.6	EXECUÇÃO DE MURO LATERAL REBOCADO, TEXTURIZADO E PINTADO - ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DEITADOS, EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO E TEXTURA. ACABAMENTO EM PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, COR BRANCO.	UN.	1,00
5.7	CONTRAPISO DE REGULARIZAÇÃO, COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, ESPESSURA 3CM, PARA POSTERIOR ASSENTAMENTO DO PISO EMBORRACHADO	M2	59,83
5.8	RETIRADA DE PISO INTERTRAVADO EXISTENTE, EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DA BASE DE ASSENTAMENTO E REASSENTAMENTO DE PAVIMENTO DE PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 6CM	UN.	1,00

Gravataí, 28 de outubro de 2025.

Régis Fonseca Alves  
Secretário Municipal da Saúde  
Decreto 22.621/2025

Bruno de Azevedo Carneiro  
Fiscal do Contrato  
Arquiteto e Urbanista - CAU/RS A52545-6

